2. HISTÓRICO DO EQUIPAMENTO

Licitado pelo Edital 003/96, Tomada de Preços 01/96, concluso sua instalação no mesmo ano. De acordo com o Secretário de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Zimmer, funcionou por cerca de um ano e permaneceu desativado. Passou por manutenções em 2002 e 2004. Desde essa data não há registro de manutenções no equipamento.

3. VISTORIA

3.1. ESTAÇÕES

3.1.1. Problemas Identificados

- Telhas amassadas ou faltando
- Descascamento da pintura
- Oxidação da estrutura
- Ressecamento e desgaste do revestimento das polias
- Defasagem do sistema de contrapeso



Figura 2 - Estação

Engº Indl. Mecânico
Elí João Venturini
CREA/RS 083150D
CDF 282264020-34