CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, ESQUINA COM A RUA SETE DE SETEMBRO - DONA FRANCISCA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA	
				% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
1	Administração Local	R$ 16.270,80	0,0399	12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85
2	Serviços Preliminares	R$ 5.672,64	0,0139	100,00%	R$ 5.672,64		R$ -		R$ -		R$ -
3	Fundações	R$ 47.695,29	0,1171		R$ -	100,00%	R$ 47.695,29		R$ -		R$ -
4	Superestrutura - Pilares	R$ 23.508,20	0,0577		R$ -	50,00%	R$ 11.754,10	50,00%	R$ 11.754,10		R$ -
5	Superestrutura - Vigas	R$ 19.360,25	0,0475		R$ -	50,00%	R$ 9.680,13	50,00%	R$ 9.680,13		R$ -
6	Superestrutura - Lajes	R$ 39.064,73	0,0959		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 39.064,73		R$ -
7	Alvenaria	R$ 41.259,06	0,1013		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 41.259,06
8	Cobertura	R$ 20.261,23	0,0497		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
9	Contrapiso	R$ 21.423,50	0,0526		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
10	Revestimentos Internos - Paredes	R$ 26.505,94	0,0651		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
11	Revestimentos Internos - Teto	R$ 9.757,65	0,024		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
12	Revestimentos Internos - Piso	R$ 5.160,06	0,0127		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
13	Revestimentos Externos - Paredes	R$ 32.115,45	0,0788		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
14	Esquadrias	R$ 25.696,58	0,0631		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
15	Instalações Elétricas	R$ 12.715,50	0,0312		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
16	Instalações Telefônicas	R$ 3.143,97	0,0077		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
17	Instalações Hidrossanitárias	R$ 13.492,02	0,0331		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
18	Instalações de Rede Pluvial	R$ 20.718,03	0,0509		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
19	Equipamentos Hidrossanitários	R$ 16.515,68	0,0405		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
20	PPCI	R$ 671,27	0,0016		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
21	Iluminação	R$ 3.537,13	0,0087		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
22	Acabamentos Exteriores	R$ 2.785,81	0,0068		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
TOTAL		R$ 407.330,79	0,8506	1,89%	R$ 7.706,49	17,47%	R$ 71.163,37	15,35%	R$ 62.532,81	10,63%	R$ 43.292,91
TOTAL ACUMULADO (R$)				1,89%	R$ 7.706,49	19,36%	R$ 78.869,86	34,71%	R$ 141.402,67	45,34%	R$ 184.695,58

Dona Francisca, janeiro de 2021.

2009

5ª PARCELA		6ª PARCELA		7ª PARCELA		8ª PARCELA	
% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$	% mês	R$
12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85	12,50%	R$ 2.033,85
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -		R$ -
100,00%	R$ 20.261,23		R$ -		R$ -		R$ -
100,00%	R$ 21.423,50		R$ -		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -	100,00%	R$ 26.505,94		R$ -
	R$ -		R$ -	100,00%	R$ 9.757,65		R$ -
	R$ -		R$ -	100,00%	R$ 5.160,06		R$ -
	R$ -		R$ -	100,00%	R$ 32.115,45		R$ -
	R$ -		R$ -	100,00%	R$ 25.696,58		R$ -
	R$ -	100,00%	R$ 12.715,50		R$ -		R$ -
	R$ -	100,00%	R$ 3.143,97		R$ -		R$ -
	R$ -	100,00%	R$ 13.492,02		R$ -		R$ -
	R$ -	100,00%	R$ 20.718,03		R$ -		R$ -
	R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 16.515,68
	R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 671,27
	R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 3.537,13
	R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 2.785,81
10,73%	R$ 43.718,58	12,79%	R$ 52.103,37	24,86%	R$ 101.269,53	6,27%	R$ 25.543,74
56,08%	R$ 228.414,16	68,87%	R$ 280.517,53	93,73%	R$ 381.787,06	100,00%	R$ 407.330,80

Samantha Dutra Dal Pozzo

Samantha Dutra Dal Pozzo
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 236298
Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Dona Francisca