ENG. CIVIL ALAN M. PASINI
FONE: (55) 999539396

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL

PROJETO: PONTE - ARROIO TROMBUDO
LOCAL: ESTRADA GRANDE, DONA FRANCISCA/RS
CONCEDENTE :
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA

VALOR: R$ 446.643,20

DATA: 06-07-2026

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3,88	17.334,75	25%	4.333,69	25%	4.333,69	25%	4.333,69	25%	4.333,69	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14,52	64.872,99	25%	16.218,25	25%	16.218,25	25%	16.218,25	25%	16.218,25	-	-	-	-
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,73	12.178,76	100%	12.178,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13,41	59.888,88	50%	29.944,44	-	-	-	-	50%	29.944,44	-	-	-	-
5	FUNDAÇÕES	10,50	46.886,87	-	-	100%	46.886,87	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CORTINA DE CONCRETO	12,17	54.375,95	-	-	50%	27.187,98	50%	27.187,98	-	-	-	-	-	-
7	TRANSVERSINAS	1,36	6.071,09	-	-	50%	3.035,55	50%	3.035,55	-	-	-	-	-	-
8	LONGARINAS	26,25	117.242,16	25%	29.310,54	25%	29.310,54	25%	29.310,54	25%	29.310,54	-	-	-	-
9	TABULEIRO	14,15	63.181,21	-	-	-	-	-	-	100%	63.181,21	-	-	-	-
10	BATE-RODAS	0,65	2.924,92	-	-	-	-	-	-	100%	2.924,92	-	-	-	-
11	SINALIZAÇÃO	0,31	1.371,34	-	-	-	-	-	-	100%	1.371,34	-	-	-	-
12	DRENOS	0,07	314,28	-	-	-	-	-	-	100%	314,28	-	-	-	-
TOTAL	**SIMPLES**			20,59	91.985,68	28,43	126.972,87	17,93	80.086,00	33,05	147.598,67	-	-	-	-
	ACUMULADO	99,62	446.643,20	20,59	91.985,68	49,02	218.958,54	66,95	299.044,54	100,00	446.643,20	100,00	446.643,20	100,00	446.643,20

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALAN MINUSSI PASINI
Data: 20/07/2026 23:04:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALAN MINUSSI PASINI
ENGº.CIVIL CREA RS194591

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
CNPJ: 87.488.938/0001-80